

Slutekonomi september 2021

	Budget vid start	Prognos P2 2019	Prognos P3 2019	Prognos P4 2019	Prognos jan 2020		Prognos aug 2020		Slutekonomi 2021-08
Byggherrekostnad inkl fas 1	95,0	95,5	95,8	96,0	96,9		96,6		97,5
Byggkostnad (Fas 2, verifierad självkostnad)	653,2	836,9	854,0	857,6	858,5		860,0		860,3
Fast del, fas 2	61,4	75,2	76,7	77,0	77,0		77,3		77,4
Kostnad sidoentr. Spårvägsprojektet	24,8	90,9	93,0	94,3	95,9		92,7		90,6
Riskavsättning	33,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0
Total projektkostnad	867,4	1098,5	1119,5	1124,9	1128,3		1126,5		1125,7
Avgår tredje parts kostnader	-91,4	-204,5	-220,1	-222,2	-223,1		-235,0		-234,0
Prognos spårägsprojektet	776,0	894,1	899,5	902,6	905,2		891,5		891,8
R&M		-33,9	-36,2	-37,4	-13,3		2,4	0,2	-2,8
		860,2	863,3	865,2	891,8		2,4	891,7	-2,8
		<i>most likely</i>	<i>most likely</i>	<i>most likely</i>	<i>most likely</i>		<i>Worst</i>	<i>most likely</i>	<i>Best</i>

Spårvägsprojektets
faktiska del av
projektkostnaden