

**STÖRRE INVESTERINGSPROJEKT**

Beslutade projekt med nettoinvesteringskostnad på 30 mnkr eller mer under hela projektperioden.

Färdigställda investeringar			Total nettoinvestering			Varav 2023 års nettoinvestering			Kommentar till avvikelse totalt
Projektnr	Verksamhet	Investeringsobjekt	Budget	Utfall	Avvikelse	Budget	Utfall	Avvikelse	
4062	2960	Science Village Scandinavia bygggator och Odarslövsvägen	49	43	6	7	6	1	Minskad omfattning

Pågående investeringar			Total nettoinvestering			Varav 2023 års nettoinvestering			Kommentar till avvikelse totalt och under året	
Projektnr	Verksamhet	Investeringsobjekt	Budget 24-26	Prognos	Avvikelse	Akkumulerade inv	Budget	Utfall		Avvikelse
625500	2483	Södra stambanan hpl Klostergården	110	114	-4	80	26	22	4	I avtalet med Trafikverket som har beslutats i KF ingår indexering av fastställt belopp. För 2023 års belopp är indexreg 26,1 % (6,2 miljoner) och för slutregerling bedöms hamna mellan 26 -27 % (ca 10 miljoner).
625501, 625503	2483	Tunnel under stambanan söder om stationsläget	38	38	0	38	14	21	-7	I avtalet med Trafikverket som har beslutats i KF ingår indexering av fastställt belopp. För 2023 års belopp är indexreg 26,1 % (6,2 miljoner) och för slutregerling bedöms hamna mellan 26 -27 % (ca 10 miljoner).
41043X	2990	Kunskapsparken	89	89	0	81	12	8	4	Växthuset byggs ut 2023-24
4195XX	2960	Stångby Väster II Entreprenad bygggator Etapp 2 och stadsdelspark	59	65	-6	63	30	32	-2	Tidsförskjutning i projektet endast investering för allmän platsmark
4176XX	2960	Södra Råbylund III Söder entreprenadarbeten	63	63	0	58	48	45	3	Tidsförskjutning i projektet endast investering för allmän platsmark
4171XX	2960	Södra Råbylund III Norr	35	35	0	31	5	0	5	Reglering kvarstår annars klart