

Planering lokaler enligt underlag till Strategisk lokalförsörjningsplan 2022-10-18										Rev. 2023-04-12
Verksamhet	Omfattning	Renovering	Nybyggnad	Ersättning	Beställd?	Grund för behov	Projektfas	Planerad byggstart	Planerad inflytt av verksamhet	Planering för beslutsärende
Förskola										
Linero Råbylund										
Ny förskola Linero, Runan	6 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan		2025-2030	2025-2031
Lerbäck Stångby										
Stångby, Drabantvägen	8 avdelningar		x	x	KF	Ersättning paviljonger, bygglov	Projektering/byggnation	2023	2025	Beslutad
Stormhatten ersättning	8 avdelningar		x	x	Nej	Ersättning	Investeringsplan	2024	2025	2022-2023
Ny förskola östra Stångby	8 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2027	2028	2027
Ny förskola Västerbro	7 avdelningar		x		Nej	Befolkning, äldre hus	Investeringsplan	2026	2027	2025
Ny förskola Västerbro	6 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2030	2032	2029
Norra Fälåden										
Saltkråkan	6 avdelningar			x	Nej	Äldre hus	Investeringsplan	2026	2028	2025
Gunnesbo Nöbbelöv										
Ny förskola	6 avdelningar		x	x	Nej	Befolkning	Investeringsplan	2027	2029	2026
Södra Sandby										
Fågelsång	8 avdelningar		x	x	BSNLÖ	Ersättning	Investeringsplan	2025	2027	2024
Sagobacken	8 avdelningar		x	x	Nej	Paviljonger, små enheter	Investeringsplan	2027	2029	2026
Norreholm	6 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Fördjupad utredning	2024	2025	2023
Dalby										
Östra Mölla	8 avdelningar		x	x	BSNLÖ	Befolkning	Investeringsplan		Senare	Senare
Möllebacken	6 avdelningar		x	x	Nej	Äldre hus	Investeringsplan		Senare	Senare
Tuna - Märten fälåden										
Ny förskola Vipeholm	6 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2024	2025	2023
Östra torn - Brunnsåög										
Ny förskola Brunnsåögskolan	6 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2024	2026	2023
Ny förskola Brunnsåög	8 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2027	2029	2027
Ny förskola Brunnsåög	8 avdelningar		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2029	2031	2029
Centrum väster										
Vildanden	8 avdelningar		x	x	KS		Paus		Senare	
Stenkrossen	8 avdelningar		x	x	Nej	Ersättning paviljonger	Fördjupad utredning	2025	2027	2023
Målarstugan	6 avdelningar		x	x	BSNLS	Ersättning paviljonger	Investeringsplan		Senare	Senare
Grynmälaren	6 avdelningar		x	x	BSNLS	Ersättning äldre hus	Investeringsplan	2025	2026	2024
Järnåkra Klostergård										
-										
Genarp										
-										
Veberöd										
-										
Grundskola										
Lerbäck - Stångby										
Stångby centralskola	360 elever		x		BSN	Befolkning	Investeringsplan		Senare	Senare
Idrottshall Stångby			x		Nej	Befolkning	Investeringsplan		Senare	Senare
Ny skola östra Stångby	360 elever		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan		Senare	Senare
Lerbäckskolan	400 elever	x	x	x	Nej	Ersättning paviljonger, bygglov	Investeringsplan	2025	2026	2023
Gunnesbo - Nöbbelöv										
-										
Södra sandby										
Byskolan kök		x	x	x	Nej	Äldre hus	Investeringsplan	2024	2024-2025	2023
Norra Fålåden										
Fålådeskolan (Ink. Idrottshall, bibliotek, träffpunkt)	450 elever		x	x	BSN	Äldre hus	Fördjupad utredning	2024	2026	2022
Fålådsåög	540 elever	x		x	KS	Äldre hus	Projektering	2022	2023	Beslutad
St Hansåög			x	x	BSN	Äldre hus	Investeringsplan	2023	2024	2023
Lovisaskolan Stenröse	20 elever	x		x	Nej	Ersättning paviljonger	Utreds	2024	2025	2023
Östra torn - Brunnsåög										
Ny skola Brunnsåög	300 elever		x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2024	2026	2023
Flygelskolan 4-6	360 elever		x	x	Nej	Befolkning/åldre hus	Investeringsplan	2026	2028	2025
Högstadium Östra torn	540 elever	x	x	x	Nej	Befolkning/åldre hus	Investeringsplan	2028	2029	2027
Östratornskolan idrott			x		Nej	Befolkning	Investeringsplan	2024	2025	2023
Linero - Råbylund										
Ny skola Råbylund	360 elever		x		KF	Befolkning	Byggnation	2021	Inflyttade	Beslutad
Vikingaskolan	750 elever	x	x	x	BSN	Äldre hus	Projektering	2023	2025-2026	Beslutad
Dalby										
Påskåög	420 elever		x	x	KF	Befolkning	Projektering	2024	2026	Beslutad
Dalby södra idrottshall			x		KF	Befolkning	Projektering	2024	2026	Beslutad
Centrum väster JK										
Svaneskolan	360 elever		x	x	KF	Äldre hus	Byggnation	2021	2024	Beslutad
Vårfruskolan renovering		x		x	Nej	Äldre hus	Fördjupad utredning	2024	2024	2023
Genarp										
Håckeberga(kök matsal idrottshall)		x	x		Nej		Projektering	2023	2026	Beslutad

Förklaring projektfas

Investeringsplan

Projektet är upptaget i investeringsplanen

Detaljplan

Projektet får en tomt

Fördjupad utredning

Projektet utreds inför beställning

Projektering

Beslut är fattade och projektet förbereds för byggnation

Byggnation

Entreprenör är upphandlad och byggnation genomförs

Paus

KS har beslutat att inte genomföra projektet enligt ursprunglig tidplan

Text med gul bakgrund

Uppdatering senast version